Vorarbeiten Gemeinde Quiane (vor Ankunft)
craftsman Quiane
Wichtig: Bestellungen/Lieferungen
Mitarbeiten Quiane (währenddessen)
Tequios (Samstag)
HM alleine
B = Bestellen
L = Liefern
b = Borsalz
t = trocknen

Nr.	Vorgangsname	Abhängigkeiten	Notizen	Material	Dauer Pers.ta	max Arbeiter*i	Dauer Pers.tag
					704		704
0.0	**Baubeginn**						
1.0	**Organisation**						
1.1	**Frühstück Mayestic 10:00**						
1.2	Treffpunkt Mexiko City 08:00					Alle	
1.3	Einkaufen Baumarkt Oaxaca		Miguel, Majo, Markus	Siehe Einkaufsliste Oaxaca	5	5	5
1.4	Fahrt Oaxaca > Santa Catarina					Alle	
1.5	Besuch bei Campo, Werkzeuge, Materialien					Alle	
1.6	Präsentation vor Bauherren SC		Miguel, Mariana (Mastergr.)	Model + Pläne		Alle	
1.7	Besichtigung Grundstück		Gelände grob überprüfen			Alle	
1.8	Richtfest vorbereiten und durchführen						
1.9	Inauguration		Quiane bereitet vor				
2.0	**Bestellen/ Liefern**						
3.3	Bestellung Holz für Schalung, Baustelleneinrichtung						
3.5	Maschinen: Bagger + Kipplaster						
4.6	Bewehrung Längseisen und zum Biegen von Hand						
5.4	Holz große Längen?						
5.5	Holz für Tragwerk Küche						
6.8	Holz für Aula Box und Ringbalken						
4.5	Bewehrung Bügel						
4.3	Kies liefern (Sauberkeitsschicht, Drainage)						
11.2	Kies Sauberkeitsschicht						
11.4	Stahl für Körbe						
4.11	Bestellung Rüttelflasche						
5.8	Stützenfüße 1: Küche, 2: Aula, 3: Galerie						
5.2	Gewindestangen bestellen/liefern						
5.15	Flachstahl Aussteifung (Küche, Aula, Galerie)						
4.12	Bestellung Transportbeton						
5.20	Bestellung Gerüste + aufstellen						
6.15	Holz für Tragwerk Aula (Stützen vorne + Dach)						
5.12	Kies, Sand, Zement (Beton)						
8.1	Bestellung + Lieferung Holz Wand Aula						
7.2	Bestellung + Lieferung Lehm						
9.2	Kies Sauberkeitsschicht						
11.11	Holz für Galerie						
12.2	Kies (Drainage, Sperrschicht)						
7.1	Bestellen + Herstellen + Lieferung Lehmziegel						
9.9	Lieferung Steine (Sockel Ofen + Unterbau Arbeitsflächen + Außenküche)						
9.4	Bestellung Rüttelplatte						
9.6	Bestellung + Lieferung Bewehrung: Küche + Aula						
5.27	Dachdeckung (alle Gebäude)						
5.25	Rinnenhalter in Auftrag (alle Gebäude)						
7.6	Bestellung + Lieferung Holz Wand Küche						
7.9	Türen (Stahlteile) bestellen + herstellen + liefern lassen						
8.8	Carizo bestellen, liefern						
8.9	Lehm für Bajareque						
10.1	Kies Sauberkeitsschicht						
10.3	Rüttelplatte						
8.12	Türen/Fenster (Stahlteile) bestellen + liefern						
9.28	Bestellung Holz Regale						
9.22	Bestellung + Lieferung: Spüle + Amaturen (innen und außen)						
12.5	Bodenbelag Kies bestellen + liefern + schütten						
3.0	**Vorbereitung Grundstück**						
3.1	Einkaufen Material Baumarkt Quiane			Siehe Einkaufsliste	2	2	2
3.2	Grundstück aufräumen, Abbau Gewächshaus		Gewächshaus schon von Quiane abgebaut		0	0	0
3.3	Bestellung Holz für Schalung, Baustelleneinrichtung				0	0	0
3.4	Baustelleneinrichtung		Baustrom, Bauwasser, Arbeitsplätze vorbereiten, Zelte aufbauen	Schnüre, Pflöcke, Kreide, Markierspray, Nivelliergerät	4	4	4
3.5	Maschinen: Bagger + Kipplaster				0	0	0
3.6	Borsalz-Tauchwanne herstellen	Bagger Vormittag	2 Wannen (60-70cm breit, für 10Stk. Holz)	Plastikfolie Borsalz	2	2	2
3.7	Biegebock, Zimmererböcke zusammenbauen; Schnurrgerüst Böcke vorbereiten	Holz Lieferung!	Böcke + Tische + Biegebock	Biegebock	6	6	6
3.8	Geländehöhen überprüfen + Einebnen einmessen		1st task Einmess-Team, Vormittag		2	4	2
3.9	Gelände anpassen/ Einebnen	Bagger Nachmittag	2 + Quiane	Kreide	3	2	3
3.10	Bodenplatte Bestandsküche abreißen		Maße vor Ort entscheiden		1	1	1
3.11	Achsen + Fundamente einmessen/ Schnurgerüst aufstellen Position Bäume/Wurzeln überprüfen		2nd task Einmess-Team, Nachmittag		4	4	4
4.0	**Fundament AULA / KÜCHE**						
4.1	Anwesenheit BAGGER + Fahrer		3 Tage, plus LKW (z.B. Abholung Erde)		0	0	0
4.2	Aushub Fundamente AULA + KÜCHE	mit Bagger	mit Einmessteam, Wurzeln beachten		4	4	4
4.3	Kies liefern (Drainage, Sperrschicht)				0	0	0
4.4	Sauberkeitsschicht einbringen + stampfen			Stampfplatte	12	6	12
4.5	Bewehrung Bügel				0	0	0
4.6	Bewehrung Längseisen und zum Biegen von Hand				0	0	0
4.7	U- und L-Bügel-Bewehrung biegen	Biegebock als erstes bauen			8	4	8
4.8	Bewehrung zusammenbauen + einbauen (Fundament + Sockel) Küche		erst Küche, dann Aula		12	4	12
4.9	Bewehrung zusammenbauen + einbauen (Fundament + Sockel) Aula		erst Küche, dann Aula		12	4	12
4.10	Leerrohre einlegen		AULA Elektro, KÜCHE Elektro und Wasserleitungen		2	2	2
4.11	Bestellung Rüttelflasche				0	0	0
4.12	Bestellung Transportbeton				0	0	0
4.13	Fundament betonieren AULA / KÜCHE	erst vorne, dann hinten, wegen Gallerie-Löchern			10	10	10
5.0	**Sockel + Holztragwerk KÜCHE**						
5.1	Schalung Sockel Küche zusammenbauen/vorbereiten			Schalungs-Holz, Schrauben, Nägel	12	3	12
5.2	Gewindestangen bestellen/liefern		für alle Gebäude		0	0	0
5.3	Gewindestangen schneiden		für alle Gebäude, zeitlich flexibel		1	1	1
5.4	Holz große Längen?				0	0	0
5.5	Holz für Tragwerk Küche				0	0	0
5.6	Abbund Holzstützen + Pseudo-Ringbalken		13xStützen		5	3	5
5.7	+ Borsalz	Abbund verantwortlich	1,5 Tage		0	0	0
5.8	Stützenfüße 1: Küche, 2: Aula, 3: Galerie				0	0	0
5.9	Holzstützen + Schwerter vorbereiten/zusammenbauen		Schwerter anbringen		6	2	6
5.10	Schalung Sockel KÜCHE stellen		Ölen, stellen und danach Sichern	Rapsöl oder Rizinusöl	10	6	10
5.11	Holzstütze setzen und ausrichten KÜCHE			Holz zum Ausrichten bestellen	8	6	8
5.12	Kies, Sand, Zement (Beton)				0	0	0
5.13	Sockel Betonieren KÜCHE			Beton DIY, evtl. 2 Betonmischer gleichzeitig	10	10	10
5.14	Ausschalung Sockel KÜCHE + Bitumen		Reparieren und neu Ölen nach dem Ausschalen für	Küche -> Aula Box	4	4	4
5.15	Flachstahl Aussteifung (Küche, Aula, Galerie)				0	0	0
5.16	Austeifung Wandebene (Stahlbänder)	nach dem Betonieren			2	2	2
5.17	Abbund Dachtragwerk		5x quer + 3x längs lang		4	2	4
5.18	+ Borsalz		1,5 Tage		0	0	0
5.19	Dachtragwerk vorbereiten/zusammenbauen				9	3	9
5.20	Bestellung Gerüste + aufstellen				0,5	1	0,5
5.21	Aufstellen Dachtragwerk + Aussteifung anbringen	nach Ausschalen Sockel Küche			6	6	6
5.22	Koppelpfetten abbinden				1	2	1
5.23	+ Borsalz				0	0	0
5.24	Koppelpfetten anbringen				2	2	2
5.25	Rinnenhalter in Auftrag (alle Gebäude)				0	0	0
5.26	Dachrinne + Halter montieren		Bestellung Rohre (+Aula, Pergola, Drainage), Lieferung		1	2	1
5.27	Dachdeckung (alle Gebäude)				0	0	0
5.28	Dachdeckung zuschneiden + anbringen	hinten während Ofenbau, vorne während Mauerbau			3	4	3
6.00	**Sockel + Holztragwerk AULA**						
6.1	Schalung vorne Sockel für Stützen + Randstreifen bauen				8	2	8
6.2	Schalung Randstreifen + Einzelsockel stellen+ Stützenschwerter einbauen				5	5	5
6.3	Schalung Sockel AULA Box				5	5	5
6.4	Stützenfüße 2: Aula				0	0	0
6.5	Sockel Betonieren AULA Box	Abhängig von Schalung Küche/Box		Beton DIY	8	8	8
6.6	Sockel Randstreifen und Stützensockel betonieren	Abhängig von Schlalung Randstreifen/vorne		Beton DIY	8	8	8
6.7	Ausschalung Sockel AULA Box + Einzelsockel + Bitumenanstrich				3	3	3
6.8	Holz für Aula Box und Ringbalken				0	0	0
6.9	Abbund + Bau Rahmentragwerk Box + Ringbalken		22 Elemente, mit Verstärkung für Fenster		6	3	6
6.10	+ Borsalz				0	0	0
6.11	Bau Rahmentragwerk Box, 22 Elemente		Elemente zusammenbauen + Fenster		9	2	9
6.12	Aufstellen Rahmentragwerk Box				6	3	6
6.13	Rahmentragwerk streichen (außen)				1	1	1
6.14	Ringbalken aufbauen				2	2	2
6.15	Holz für Tragwerk Aula (Stützen vorne + Dach)				0	0	0
6.16	Abbund Stützen		6 Stützen, unterer Teil		5	3	5
6.17	+ Borsalz				0	0	0
6.18	Vorbereitung Stützen (unterer Teil)				4	2	4
6.19	Aufstellen Stützen				6	6	6
6.20	Abbund Dachtragwerk				6	3	6
6.21	+ Borsalz				0	0	0
6.22	Vorbereitung Dachtragwerk 1-4				12	4	12
6.23	Komplettierung Stützen Dach 4 + Aussteifung vorne		temporärer 'Koppelpfetten' vorne		6	6	6
6.24	Aufstellen Dach 1 (über Box)				6	6	6
6.25	Aufstellen Dach 2+3 + Aussteifung oben				12	6	12
6.26	Koppelpfetten abbinden				4	2	4
6.27	+ Borsalz				0	0	0
6.28	Koppelpfetten anbringen				4	4	4
6.29	Dachrinne montieren				1	2	1
6.30	Dachdeckung schneiden + anbringen				3	3	3
7.0	**Wände KÜCHE**						
7.1	Bestellen + Herstellen + Lieferung Lehmziegel				0,5	6	0,5
7.2	Bestellung + Lieferung Lehm				0	0	0
7.3	Lehmmörtel vorbereiten + Mauerwerk mauern	mit Innenwand anfangen		Betonmischer + Wanne zum Lehm stampfen	18	9	18
7.4	Innenwand Putzen		1,76 m²		1	1	1
7.5	Innenwand Fliesen		Fliesen evtl. viel später		1	1	1
7.6	Bestellung + Lieferung Holz Wand Küche				0	0	0
7.7	Lamellen + Rahmen abbinden und vorbereiten		kein Borsalz		6	3	6
7.8	Lamellen-Rahmen zusammenbauen + anbringen	Innenausbau Küche beachten!			6	3	6
7.9	Türen (Stahlteile) bestellen + herstellen + liefern lassen				0	0	0
7.10	Türen (Rahmen u. Füllhölzer) abbinden + zusammenbauen		kein Borsalz		6	2	6
7.11	Holzrahmen richten				1	1	1
7.12	Türen einbauen (Stahlgestell)				4	4	4
7.13	Shutter abbinden + zusammenbauen		kein Borsalz		2	2	2
7.14	Shutter einbauen	flexibel, später, nach Innenausbau			3	3	3
8.0	**Wände AULA**						
8.1	Bestellung + Lieferung Holz Wand Aula				0	0	0
8.2	Türen + Fenster Rahmen und Füllhölzer abbinden		kein Borsalz		2	2	2
8.3	+ Borsalz				0	0	0
8.4	Türen + Fenster Holzrahmen zusammenbauen + richten				2	2	2
8.5	Bajareque Rahmen abbinden				4	2	4
8.6	+ Borsalz				0	0	0
8.7	Bajareque Rahmen aufbauen + befestigen	nach Aufbau Dach 4			8	2	8
8.8	Carizo bestellen, liefern				0	0	0
8.9	Lehm für Bajareque				0	0	0
8.10	Lehmputz vorbereiten		Box bauen zum Lehm mischen	schwarze Plastikplane	9	3	9
8.11	Bajareque aufbauen Putzen		2 + Quiane		24	6	24
8.12	Türen/Fenster (Stahlteile) bestellen + liefern				0	0	0
8.13	Türen einbauen (Stahlgestell)				4	4	4
8.14	Fenster zusammenbauen + Einbau				4	4	4
9.0	**Innenausbau KÜCHE**	**Ablauf beachten: Wände, Installation!**					
9.1	Zu-/Abwasser legen	vor Sauberkeitsschicht	inkl. Außenküche, Leitungen wohin?		2	2	2
9.2	Kies Sauberkeitsschicht				0	0	0
9.3	Schütten Kies				4	4	4
9.4	Bestellung Rüttelplatte				0	0	0
9.5	Sauberkeitsschicht rütteln				3	3	3
9.6	Bestellung + Lieferung Bewehrung: Küche + Aula				0	0	0
9.7	Bewehrung Estrich		schneiden, bauen und einbauen		3	3	3
9.8	Estrich einbringen		3 HM + QUIANÉ		6	6	6
9.9	Lieferung Steine (Sockel Ofen + Unterbau Arbeitsflächen + Außenküche)				0,5	6	0,5
9.10	Unterbau Ofen Mauern		auf Estrich drauf	Beton DIY	2	2	2
9.11	Schalung Betonplatte Ofen				2	2	2
9.12	Bewehrung Betonplatte Ofen				2	2	2
9.13	Betonieren Betonplatte Ofen				2	2	2
9.14	Ofenaufbau + Kamin anbringen		Campo-Workshop?		2	2	2
9.15	Unterbau Arbeitsflächen	nach Innenwand			4	4	4
9.16	Schalung Küchenarbeitsplatten				6	3	6
9.17	Bewehrung Arbeitsplatten				2	2	2
9.18	Betonieren Arbeitsplatte Teil 1				4	4	4
9.19	Betonieren Arbeitsplatte Teil 2				3	3	3
9.20	Betonkosmetik + Verputzen Unterbau				3	3	3
9.21	Beton versiegeln/ölen				1	1	1
9.22	Bestellung + Lieferung: Spüle + Amaturen (innen und außen)				0	0	0
9.23	Spüle + Amaturen einbauen				1	1	1
9.24	Sockel Außenküche Quiane				2	2	2
9.25	Unterbau Außenküche Quiane				2	2	2
9.26	Aufbau Arbeitsflächen Außenküche		Inkl. Grill und Waschbecken	Beton DIY	4	2	4
9.27	Zu-/ Abwasser/ Armaturen installieren (innen + außen)				1	1	1
9.28	Bestellung Holz Regale				0	0	0
9.29	Regale Abbund				2	2	2
9.30	Regale Borsalz				0	0	0
9.31	Regale Aufbau		Borsalz oder Ölen?		6	3	6
9.32	Elektro		Einkaufen: Schalter, Fassung, Kabel, Lampen, Leuchten		2	1	2
9.33	Silikonfugen				1	1	1
10.0	**Innenausbau AULA**						
10.1	Kies Sauberkeitsschicht				0	0	0
10.2	Schütten Kies				8	4	8
10.3	Rüttelplatte				0	0	0
10.4	Sauberkeitsschicht rütteln		gesamt		6	6	6
10.5	Bewehrung Estrich Box		schneiden, bauen und einbauen		3	3	3
10.6	Estrich Box einbringen				6	6	6
10.7	Bewehrung Estrich Tanzfläche		schneiden, bauen und einbauen		8	4	8
10.8	Estrich Tanzfläche einbringen				12	6	12
10.9	Holz für Decke Box abbinden				4	2	4
10.10	Decke Box einbauen				4	2	4
10.11	Elektro		Einkaufen: Schalter, Fassung, Kabel, Lampen, Leuchten		2	1	2
11.0	**Galerie**		**QUIANÉ**				
11.1	Fundamente graben		26 Fundamente gesamt, 4 vor Samstag		10	5	10
11.2	Kies Sauberkeitsschicht				0	0	0
11.3	Sauberkeitsschicht einbringen + stampfen				4	2	4
11.4	Stahl für Körbe				0	0	0
11.5	Bewehrung zuschneiden				2	2	2
11.6	Bewehrung einbauen				5	2	5
11.7	Fundament betonieren		2 Betonierabschnitte, gleichzeitig mit Sockel Küche		10	2	10
11.8	Stützenfüße 3: Galerie				0	0	0
11.9	Schalung Sockel setzen + Ausschalen		Ausschalen und nächste Einschalen		5	2	5
11.10	Sockel betonieren		5 Betonierabschnitte		4,5	2	4,5
11.11	Holz für Galerie				0	0	0
11.12	Abbund Holztragwerk				6	3	6
11.13	+ Borsalz				0	0	0
11.14	Holztragwerk vorbereiten				8	4	8
11.15	Holztragwerk aufstellen/ausrichten				9	5	9
11.16	Auskreuzung setzen				1,5	3	1,5
11.17	Koppelpfetten abbinden				1,5	3	1,5
11.18	+ Borsalz				0	0	0
11.19	Koppelpfetten montieren				4	4	4
11.20	Dachdeckung montieren				4	4	4
11.21	Boden Einebnen + Rampen herstellen		Niveau herstellen für UK Sand		4	4	4
11.22	Bodenbelag Kies + Sand		Sandschüttung + abziehen		6	6	6
11.23	Bodenbelag Pflaster Galerie		Randstreifen in Mörtel legen (Drainage beachten)		8	4	8
12.0	**Außenraum**						
12.1	Drainage Kanal ausheben	Galerie am ersten Termin	ohne Bagger		16	8	16
12.2	Kies (Drainage, Sperrschicht)				0	0	0
12.3	Drainage Rohre schlitzen + verlegen + Flies einlegen				4	4	4
12.4	Drainage Kanal schütten				6	6	6
12.5	Bodenbelag Kies bestellen + liefern + schütten				5	5	5
12.6	Bodenbelag Pflaster		Randstreifen in Mörtel legen		6	3	6
12.7	Bepflanzung				0	0	0
12.8	Natursteinbank		Bestellung Naturstein, QUIANÉ?		0	0	0
12.9	Hochbeete		Lombrikultur?		0	0	0
12.10	Bänke Zwischenraum				0	0	0
12.11	Lombriculture				0	0	0
13.0	**Nacharbeit**						
13.1	Restarbeiten				20	19	20
13.2	Werkzeug sortieren, putzen				10	Alle	10
13.3	Baustelle aufräumen, säubern				10	Alle	10
13.4	**Menschtage SOLL (HM)**						704
14.0	**ENDE DER BAUSTELLE**		**Summe Mehrbesetzung**				
14.1	Mehrbesetzung durch Besuch		24				
14.2	Mehrbesetzung durch LaSalle		48,5				
14.3	Angefragt Quiane		72				
14.4	Mehrbesetzung durch Campo		15				
14.5	**Menschtage HABEN (mit Besuch)**		783,5				
14.6	Arbeitstage						

Nr.	in M.	Do 30	Fr 31	Sa 1	So 2	Mo 3	Di 4	Mi 5	Do 6	Fr 7	Sa 8	So 9	Mo 10	Di 11	Mi 12	Do 13	Fr 14	Sa 15	So 16	Mo 17	Di 18	Mi 19	Do 20	Fr 21	Sa 22	So 23	Mo 24	Di 25	Mi 26	Do 27	Fr 28	Sa 29	So 1	Mo 2	Di 3	Mi 4	Do 5	Fr 6	Sa 7	So 8	Mo 9	Di 10	Notes
							22	17	22	22	28	27	0	20,5	20	20	21	17	36	0	20	19	24	19	18	13,5	0	0	23	27,5	22	22	39	0	20,5	26	25	29	28	11	0	20	20	
							Woche 1 / Mo 03.02.20							Woche 2 / Mo 10.02.20							Woche 3 / Mo 17.02.20							Woche 4 / Mo 24.02.18							Woche 5 / Mo 02.03.20									
																										RF																		
0.0																																											
1.0																																											
1.1		alle																																									
1.2			alle																																								
1.3				5																																							
1.4					alle																																						
1.5					alle																																						
1.6					alle																																						
1.7					alle																																						
1.8																									x																		
1.9																																								alle			
2.0																																											
3.3	B					L																																					
3.5	B					M	M	M																																			
4.6	B					L																																					
5.4	B					L																																					
5.5	B					L																																					
6.8	B					L																																					
4.5	B						L																																				
4.3			B					L1									L2													L3													
11.2			B					L																																			
11.4	B							L																																			
4.11	B								L																																		
5.8	B								L 1					L2 + 3																													
5.2						B				L																																	
5.15						B				L																																	
4.12	B										L																																
5.20						B					L																																
6.15						B					L																																
5.12			B										L																														
8.1						B										L																											
7.2						B											L																										
9.2			B														L																										
11.11						B											L																										
12.2			B														L																										
7.1						B												L																									
9.9						B												L																									
9.4	B																			L																							
9.6						B														L																							
5.27	B																				L																						
5.25						B																L																					
7.6						B																	L																				
7.9						B																	L																				
8.8	B																						L																				
8.9	B																						L																				
10.1			B																											L													
10.3	B																													L													
8.12						B																									L												
9.28							B																								L												
9.22							B																											L									
12.5						B																												L									
3.0																																											
3.1						2																																					
3.2																																											
3.3	B					L																																					
3.4						4																																					
3.5	B					M	M	M																																			
3.6						2																																					
3.7						6																																					
3.8						2																																					
3.9						2	1																																				
3.10							1																																				
3.11						2	2																																				
4.0																																											
4.1						M	M	M																																			
4.2								4																																			
4.3			B					L																L										L									
4.4								2	6	4																																	
4.5	B						L																																				
4.6	B					L																																					
4.7						2	4	2																																			
4.8							3	3	3	3																																	
4.9								4	4	4																																	
4.10										2																																	
4.11	B								L																																		
4.12	B										L																																
4.13											10																																
5.0																																											
5.1							3	3	3	3																																	
5.2						B				L																																	
5.3													1																														
5.4	B					L																																					
5.5	B					L																																					
5.6							3	2																																			
5.7							b	b	t	t	t																																
5.8	B								L 1					L2																													
5.9										2	2		2																														
5.10													4	6																													
5.11														2	6																												
5.12			B										L																														
5.13																10																											
5.14																	4																										
5.15						B				L																																	
5.16																	2																										
5.17								2	2																																		
5.18								b	b	t	t	t																															
5.19													3	3	3																												
5.20						B					L		0,5																														
5.21																		6																									
5.22																				1																							
5.23																				b	b	t	t	t																			
5.24																								2																			
5.25						B																L																					
5.26																								1																			
5.27	B																				L																						
5.28																									1,5			1,5															
6.00																																											
6.1									2	2			2	2																													
6.2															5																												
6.3																	5																										
6.4	B													L2																													
6.5																		8																									
6.6																		8																									
6.7																				3																							
6.8	B					L																																					
6.9										3	3																																
6.10										b	b	b	t	t																													
6.11													3	3	3																												
6.12																					3	3																					
6.13																						1																					
6.14																						2																					
6.15						B					L																																
6.16													3	2																													
6.17													b	b	t	t	t																										
6.18																	4																										
6.19																				6																							
6.20															3	3																											
6.21															b	b	b	t	t	t																							
6.22																		3		3	3	3																					
6.23																						6																					
6.24																							6																				
6.25																								6	6																		
6.26																					2	2																					
6.27																						b	b	t	t																		
6.28																									4																		
6.29																																		1									
6.30																																			3								
7.0																																											
7.1						B												0,5																									
7.2						B											L																										
7.3																												9	9														
7.4																													1														
7.5																														1													
7.6						B																	L																				
7.7																														3	3												
7.8																																		6									
7.9						B																	L																				
7.10																												2	2	2													
7.11																																		1									
7.12																																				4							
7.13																																				2							
7.14																																					3						
8.0																																											
8.1						B										L																											
8.2																		2																									
8.3																		b	t	t																							
8.4																									2																		
8.5																							2	2																			
8.6																								b	b	t	t																
8.7																												4	4														
8.8	B																						L																				
8.9	B																						L																				
8.10																														3	3	3											
8.11																														8	8	8											
8.12						B																									L												
8.13																																				4							
8.14																																					4						
9.0																																											
9.1																	2																										
9.2			B														L																										
9.3																					4																						
9.4	B																			L																							
9.5																					3																						
9.6						B														L																							
9.7																						3																					
9.8																							6																				
9.9						B												0,5																									
9.10																												2															
9.11																													2														
9.12																													2														
9.13																													2														
9.14																																2											
9.15																												2	2														
9.16																													3	3													
9.17																														2													
9.18																															4												
9.19																																3											
9.20																																		3									
9.21																																			1								
9.22							B																											L									
9.23																																				1							
9.24																				2																							
9.25																					2																						
9.26																						2		2																			
9.27																																		1									
9.28							B																								L												
9.29																																			2								
9.30																																			b	t	t						
9.31																																					3	3					
9.32																																					1	1					
9.33																																					1						
10.0																																											
10.1			B																											L													
10.2																																8											
10.3	B																													L													
10.4																																6											
10.5																																		3									
10.6																																			6								
10.7																																			4	4							
10.8																																					6	6					
10.9																																				2	2						
10.10																																						2	2				
10.11																																			1	1							
11.0																																											
11.1									2		8																																
11.2			B					L																																			
11.3										2	2																																
11.4	B							L																																			
11.5										2																																	
11.6										1			2	2																													
11.7											2					8																											
11.8	B																L																										
11.9																					1	1	1	1				0,5	0,5														
11.10																					1	1	1	1				0,5															
11.11						B											L																										
11.12																							3	3																			
11.13																												b	b	b	t	t											
11.14																															4	4											
11.15																																5		4									
11.16																																		1,5									
11.17																												1,5															
11.18																															b	b	t	t									
11.19																																			4								
11.20																																				4							
11.21																																				4							
11.22																																					6						
11.23																																		L				4	4				
12.0																																											
12.1																		8																				8					
12.2			B														L																										
12.3																				2																			2				
12.4																				3																			3				
12.5						B																												L	5								
12.6																																				3	3						
12.7																																											
12.8																																											
12.9																																											
12.10																																											
12.11																																											
13.0																																											
13.1																																									10	10	
13.2																																									5	5	
13.3																																									5	5	
13.4	0	0	0	5		22	17	22	22	28	27		20,5	20	20	21	17	36		20	19	24	19	18	13,5	0	0	23	27,5	22	22	39		20,5	26	25	29	28	11		20	20	
14.0																																											
14.1			1	1	1	1	1	1	1	1											1	1	1	1	1									2	2	2	2	2	1				
14.2						2	2	2	2	2			2	2	2	2	2			2	2	2	2	2				2	2,5	2	2			2	2	2	2	2					
14.3						1	1	1	2	4	6							17				2							4			17			3	3	6	5					
14.4																												3	3	3	3	3											
14.5						23	23	23	24	26	25		21	21	21	21	21	36		21	22	24	22	22	20	19	19	24	28,5	24	24	39		23	26	26	29	28	20		19	19	
14.6						1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23		24	25	26	27	28	29		30	31	

31 ARBEITSTAGE Á 19 PERSONEN — Summe vertikal: 704 704

SUMME MENSCHTAGE: 589